

VERBALE N° 23 di lunedì 15 ottobre 2018

Oggi, lunedì 15 ottobre 2018 alle ore 18,00 nella sala insegnanti della Scuola Secondaria di primo grado di Basilicogioiano, si riunisce il Consiglio dell'Istituto Comprensivo "C.Barilli" di Montechiarugolo per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1- Lettura verbale seduta precedente;
- 2- Lavori di consolidamento sismico Scuola Secondaria di primo grado;
- 3- Variazione di Programma Annuale 2018;
- 4- Varie ed eventuali.

Presiede la Signora Francesca Tonelli, sono presenti tutti i consiglieri ad eccezione della Signora Di Giorgio (componente genitori) e della Professoressa Perri (componente insegnanti), entrambe assenti giustificate. Funge da segretaria verbalizzante l'insegnante Milva Frigeri. Il Dirigente scolastico presenta i due consiglieri surrogati: l'insegnante Angela Bertacchini in sostituzione della Professoressa Nitto e Maria Carmen Babboni in sostituzione della Signora Crupi. La Dott.ssa Rusciano comunica alla Presidente la richiesta di dimissioni dal Consiglio della Professoressa Perri per motivi personali. Partecipano al Consiglio il Sindaco Luigi Buriola e il responsabile della sicurezza dell'Istituto sig. . Borsi. Il presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione dei vari punti all'ordine del giorno.

1- L'insegnante Frigeri dà lettura del verbale della seduta precedente che il Consiglio approva all'unanimità (**delibera n° 1**).

2- Il Sindaco Buriola ringrazia il Consiglio per l'invito ad intervenire, che gli dà l'opportunità di illustrare la dinamica dei due cantieri previsti per il plesso scolastico di scuola secondaria dell'Istituto: l'installazione di nuovi infissi e tendine frangisole e il consolidamento sismico. Per il primo cantiere, relativo alla installazione dei nuovi infissi, il Sindaco motiva il ritardo nell'inizio dei lavori previsti già dallo scorso anno.. La prima ditta appaltatrice si è rivelata inaffidabile, pertanto nonostante la flessibilità concessa dall'amministrazione comunale, si è dovuto procedere all'estromissione della suddetta dal contratto. Si è reso quindi necessario ripetere una lunga procedura per individuare una seconda ditta (autorizzazione della regione, gara d'appalto, verifiche antimafia, pendenze con l'INPS, ecc.). Il Sindaco assicura che la ditta ora individuata è molto affidabile e disponibile a lavorare tutti i fine settimana, per concludere i lavori entro la fine di novembre 2018. Il secondo cantiere che interesserà sempre la scuola secondaria prevede opere importanti di consolidamento sismico per l'adeguamento ai nuovi indici di vulnerabilità stabiliti dal legislatore dopo gli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia. La ditta appaltatrice che non è riuscita ad avviare i lavori durante il periodo estivo, richiede la disponibilità di alcune aule perché le opere vanno svolte contemporaneamente

lavorando all'esterno per l'installazione di plinti e all'interno delle aule per l'installazione di contrafforti.. Per consentire lo svolgimento dei lavori, il Sindaco propone due soluzioni: lavorare solo su due o tre aule per volta, oppure trasferire sei classi nella ex- Scuola dell'infanzia di Monticelli. Il Sindaco si dice consapevole e dispiaciuto del notevole impatto che il cantiere avrà sulla vita della scuola, ma sottolinea anche l'importanza e la necessità dei lavori di consolidamento sismico che rappresenterebbero l'ultimo capitolo del forte impegno sulla sicurezza degli edifici scolastici assunto dall'amministrazione comunale. I lavori si concluderanno entro gennaio 2019. Il Sindaco inoltre, teme che lo slittamento dei lavori al mese di giugno comporti costi aggiuntivi, per la richiesta da parte della ditta di un adeguamento dei prezzi. La Dott.ssa Rusciano esprime il suo apprezzamento per l'impegno costante dimostrato dall'amministrazione comunale e l'interesse ad investire sulle scuole che questa amministrazione ha sempre avuto, ma sottolinea le grosse preoccupazioni rispetto alla gestione del cantiere e, di conseguenza rispetto alla sicurezza degli alunni. Il recente intervento, iniziato il 22 agosto 2018 ha dimostrato l'incapacità della ditta di gestire il cantiere in sicurezza. Anche il sig. Borsi conferma la precarietà e l'insufficienza delle misure di sicurezza adottate. Il Sindaco precisa che è previsto un responsabile della sicurezza e propone di farlo affiancare da una figura competente dell'ufficio tecnico per assicurare la costante vigilanza. L'amministrazione comunale potrebbe farsi carico anche delle spese per le pulizie. Intervengono alcuni consiglieri che esprimono le loro perplessità rispetto all'avvio del cantiere in questo periodo dell'anno che potrebbe essere rallentato da condizioni meteo avverse., causando ulteriori disagi agli alunni. La Signora Tocchi afferma la necessità di programmare e coordinare i lavori che dovrebbero svolgersi per compartimenti, vista la particolare problematica sull'interferenza fra attività scolastica e attività di cantiere. La Dott.ssa. Rusciano, come Dirigente Scolastico, esprime notevoli perplessità e chiede che il cantiere sia sicuro e vigilato e la trasmissione di tutta la documentazione relativa al piano per la sicurezza adottato . A tal fine chiede al Sindaco richieste scritte di disponibilità di aule per lo svolgimento dei lavori di consolidamento sismico. Il Sindaco assicura il suo impegno a soddisfare le suddette richieste formali. Il Dirigente Scolastico evidenzia altri problemi che comprometterebbero il lavoro didattico-educativo: nell'ipotesi di trasferimento delle classi a Monticelli, ci sarebbero difficoltà per la gestione dell'orario dei docenti che, dovendosi spostare da una sede all'altra, lascerebbero incustoditi gli alunni anche se per poco tempo. Inoltre a Monticelli mancano le L.I.M.; altri disagi sarebbero la soppressione dell'attività motoria a Basilicagoiano (per i lavori previsti in palestra) e a Monticelli nell'orario del mattino. Per quanto riguarda i lavori a Basilicagoiano potrebbero causare problemi agli alunni disabili e in particolare per quelli affetti da disturbi comportamentali. La Dott.ssa Rusciano sottolinea, inoltre, che gran parte della progettualità prevista dal PTOF sarebbe inevitabilmente compromessa dalla mancanza di spazi per la realizzazione. . Il Presidente sottopone al Sindaco un problema da tempo in attesa di una soluzione, cioè la situazione insostenibile dei bagni della Scuola primaria di Basilicanova. Il Sindaco Buriola, assicura che inserirà questa richiesta come prioritaria nel prossimo bilancio. Il Sindaco saluta, ringrazia e lascia il Consiglio. Il Dirigente Scolastico

ribadisce ai membri del Consiglio che apprezza l'impegno dell'amministrazione comunale ma fa presente che le motivazioni adottate dal Sindaco relative all'aggravio di spesa per possibili penali da pagare alla ditta, potrebbero essere superate ricordando alla ditta stessa che in data 2 ottobre,, è stato sottoscritto un "Verbale di visita in cantiere", presenti oltre al Dirigente Scolastico e all'R.S.P.P. della Scuola, tutti i responsabili dei lavori della ditta "Carena". , i tecnici dell'amministrazione comunale di Montechiarugolo, Giuffredi e Uccelli e il vicesindaco Friggeri Daniele., in cui si legge che la ditta appaltatrice dà la propria disponibilità a riprendere il cantiere dall'8 giugno 2019 (si allega copia del suddetto verbale). Presa visione del verbale i consiglieri, considerate le condizioni di fatto e i gravi disagi che si determinerebbero a carico delle famiglie e degli alunni dell'istituto, si consultano e si esprimono in modo non favorevole rispetto allo svolgimento dei lavori durante l'anno scolastico. Si decide pertanto di procedere nel seguente modo:

- dare la disponibilità solo alle lavorazioni interne ed esterne inerenti la palestra (e gli inserimenti dei portali agli ingressi) I restanti lavori dovranno essere differiti a giugno 2019.

- Inviare al Sindaco copia del "Verbale di visita in cantiere" del 2 ottobre 2018. - Indire per il giorno 26 ottobre 2018 un'assemblea con i genitori rappresentanti di classe, eletti nelle assemblee del 24 ottobre 2018 (Scuola primaria) e 25 ottobre 2018 (Scuola secondaria), per informarli della situazione e delle decisioni prese. Saranno invitati anche i membri del Consiglio d'Istituto. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decidesse di procedere ugualmente, si richiede in tempi celeri la documentazione necessaria per la sicurezza: "Piano della sicurezza e coordinamento del cantiere", comprensivo di tutti gli allegati obbligatori, come previsto dal D.L.81/2008 ss.mm.ii.

3- Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio la proposta di modifica al Programma Annuale 2018 . La Dott.ssa Rusciano illustra in modo esauriente i finanziamenti dello stato, i contributi da privati-famiglie (vincolati e non vincolati).Pertanto il totale della variazione è di Euro 56.112,12.

Il Consiglio approva all'unanimità **(delibera n.2)**.

4- La Signora Tirelli chiede di poter organizzare un servizio di piedibus a Basilicagoiano, dalla piazza del paese alla scuola. La Dirigente esprime parere favorevole anche perché una delle progettualità PON è relativa alla territorialità e ha tra gli obiettivi l'organizzazione di percorsi ciclo-pedonali. Verrà quindi inoltrata la richiesta all'Amministrazione Comunale. La Signora Tirelli sottolinea la difficoltà di comunicare ai genitori le argomentazioni e le delibere approvate dal Consiglio d'Istituto; al riguardo la Preside suggerisce di utilizzare, nel plesso di Basilicagoiano, una bacheca alla quale affiggere le comunicazioni, in particolare il verbale.

La Dott.ssa Rusciano procede sottoponendo al Consiglio l'aggiornamento della costituzione del C.S.S. (Centro Sportivo Scolastico) per il corrente anno scolastico e la partecipazione ai G.S.S. (Giochi Sportivi Studenteschi) con le seguenti discipline: badminton, pallavolo, basket a tre, pallatamburello, orienteering, corsa campestre.I progetti da inserire nel portale Scuola e Sport sono i seguenti: cheerleaders (da ottobre a dicembre), hip hop (da gennaio a marzo). Il Consiglio

approva ad all'unanimità (**delibera n.3**).

Discussi tutti i punti all'ordine del giorno il Consiglio termina alle ore 20,30.

Basilicogoiano,15 ottobre 2018

Il Presidente

La Segretaria

Francesca Tonelli

Milva Frigeri